

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Відділ освіти Тростянецької сільської ради Тростянецької Об'єднаної Громади
Генпідрядник - ФОП Гнатів Ю. А.
Субпідрядник -
Договір № 7/03 від 27.03.2018 року
Найменування та адреса - Поточний ремонт санвузлів Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Тернопілля Миколаївського району Львівської області
Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників- будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі		Виконано робіт (витрати), грн.	
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Локальний кошторис 2-1-1 на Поточний ремонт санвузлів Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Тернопілля Миколаївського району Львівської області									
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	РН13-15-5	100м2	0,65	2999,48	2519,66	479,82 128,93	1950	57,95 2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	РН11-50-2	100м ²	0,86	1742,88	1742,88	-	1499	54,62
3	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	ЕН15-64-1 к=1,15	100м ²	0,25	16180,05	7830,08	-	4045	56,69
4	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	ЕН15-77-3 к=1,15	100м ²	0,25	40466,31	12426,38	-	10117	94,54
5	Поліпшене улаштування поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	РН11-26-3	100м ²	0,86	8732,86	5276,05	-	7510	131,4
6	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	РН12-66-1	100м ²	0,86	1085,64	266,39	-	934	8,35
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	РН7-2-7	100м ²	0,25	3356,75	3356,75	-	839	27,84
8	Розбирання цементних покриттів підлог	РН7-2-8	100м ²	0,25	2378,84	1840,23	538,61	-	15,26
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	РН7-17-2	100м ²	0,25	5081,20	2324,52	161,96	-	1,22
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	РН7-17-9 к=6	100м ²	1,5	766,62	78,12	-	1150	3,89
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2 к=1,15	100м ²	0,25	45443,42	7479,95	-	11361	56,91
12	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	ЕН15-25-2 к=1,15	100м ²	0,86	47534,39	11593,82	-	40880	303,43
13	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	РН15-1-1	100м	0,05	2616,67	2616,67	-	131	4,54
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	РН15-18-1	100м	0,05	11615,41	2769,97	-	581	3,95
15	Демонтаж раковин [умивальників]	РН15-3-1	100к-т	0,07	2209,14	2209,14	-	155	5,13
16	Демонтаж унітазів зі зливними бачками	РН15-3-3	100к-т	0,03	5311,27	5311,27	-	159	5,29
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	РН15-19-2	100м	0,3	8482,55	2447,21	-	2545	21,26
18	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	РН15-34-1	10к-т	0,3	29490,92	1690,21	-	8847	15,07
19	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	РН15, 32-6	10к-т	0,7	30007,66	1501,51	-	21005	30,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Установлення біде	РН15-32-8	10к-т	0,2	29567,51	2093,89	-	5914	12,45
21	Установлення змішувачів	РН15-33-3	10шт	0,7	8974,05	546,96	-	6282	11,09
22	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	РН15-37-1	10к-т	0,1	52868,33	5918,79	-	5287	17,81
23	Суцільне вирівнювання шпакатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накладки до 10 мм	РН11-1-4	100м2	0,35	9609,35	2971,20	-	3363	31,65
24	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	РН17-11-11	100шт	0,05	98690,06	14654,96	-	4935	23,4
25	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	РН17-7-15	100м	0,3	1579,69	703,35	-	474	6,74
26	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	РН17-8-1	100м	0,3	3032,96	283,47	-	910	2,79
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							142738	1022,23 3,71
I.	Разом прями витрати		грн.					142738,00	1022,23 3,71
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					109147,00	
	- заробітна плата		грн.					33144,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					447,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					124,00	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					11739,00	3,71 39,89
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-

Лінійний комплекс АВК-5 (3.2.2)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом Разом (I+II+III+IV+V)	Розрахунок N П-94	грн.					154477,00	1062,12 3,71
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					3030,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					3030,00	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					157365,00 161706,00	1062,12 3,71
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					161706,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів 3. Зворотні суми 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. п.1-п.2-п.3)		грн. грн. грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) (5 %) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					8511,00	
	Всього за актом		грн.					170217,00	1062,12
			грн.					170217,00	3,71
								1062,12	3,71

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 35371 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 33144 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 124 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 2103 грн.

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

В. І. Лехович

Ю. А. Гнатів

" 30 " 03 20__ року


" 30 " 03 20__ року

" 30 " 03 20__ року

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник



М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник